

Průběh 21. 11. 16

Denní záznamy stavby:

List č.

42518

Datum:

Právní DOBA: 9<sup>00</sup> -

Přít: 1950 0%

Práv: Právní - BONDAR

Právní - JTC

Práv: ČF, KONSTAV, ZYEL, KADINS

Právní Práv: DOBA UDI na stavbu

- řízení právní na sídlo

Právě mluví

9. 11. 16

KONTROLNÍ DEN č. 7 - zápis  
koncipováno na stavbu.

9. 11. 16

TDI + BONDAR

! TDI žádá autora projektu (zejména statiky)  
o zápis do stavebního deníku o stavu  
komínových těles, do kterých jsou uloženy i  
stropní konstrukce.

Je nutné stanovit další postup  
bouracích prací včetně všech realizací přeladění  
v nosných zdech, nemluví o bourání pro  
budování umístění výtahové šachty.

V některých částech stavby může hrozit  
i záření konstrukce (to. dřevěná uložení  
na rozpádlé komínové zdivo a quibleté  
stropy

U. Helms

BONDAR

Právní upozornění na dodržování  
BONDAR jako pracovníků, také účastníky  
kontrolních dnů stavby.

U. Helms



Hrdoučeh 21. 11. 16

Denní záznamy stavby:

List č.

42521

Datum:

ZÁPIS STATIKA

16. 11. 2016

Průhlídka stavby uskutečněna dnes a minulý týden odhalila po odkrytí omílek znepokojivý stav nosných konstrukcí. V většině místech se obtavce jedná o havarijní stav nosných konstrukcí. Z toho důvodu byla dnes rozhodnuto o přeručení veškerých bouracích i dalších stavebních prací na rekonstrukci vily do obry, než bude navrženo a realizováno zesílení/náhrada vnitřního nosného zdiva v místě uložení průvlaku betonového stropu ve všech podlažích (kombinové průvluky). Do té obry bude nezbytně nutné racionálně podstrojovat železobetonový průvlak a trámy betonového stropu - bude předána schéma. Podstrojování musí probíhat přes veškerá podlaží od stěra až na podlahu suterénu. Během průhlídky objektu byl dále zjištěn neuspokojivý stav pobití dřevěných stropů uvažovaných dále jako bednění spřaženého dřvo-betonového stropu z toho důvodu bude vzneseno k obsluze nahrazení dřevěného stropu stropu ocelo-betonovým - ještě dnes bude provedena detailní schémata prkenného pobití. O vykopu směrem k ulici Karlovo náměstí je nutné doplnit řádné rozpěry suterénního zdiva vůči zemi proti vybočení obvodového zdiva - URGENCE. Byl obmluveno již na předcházejícím KD. Dále doporučujeme přijmout veškerá možná opatření proti zabránění podhácení základové spáry ve vykopech (např. přestřešení provizorním a svedením okapí mimo objekt, atd.). V případě, že teploty poklesnou pod 0°C, bude nutné přijmout opatření proti zabránění proniknutí základové spáry.

Za firmu RECCO, s.r.o.

Ing. JAN REISER

*[Signature]*