

27. 07. 2015

Žádost o prodloužení termínu

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice – Mokropsy

Investor: Město Černošice, Riegrova 1209, Černošice

Generální projektant: Grido, architektura a design, s.r.o., Vlkova 17, Praha 3

Generální dodavatel: Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice



Petr SUCHÝ

pozemní stavby - stavbyvedoucí

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 00420 416 741 668, MT: 00420 606 611 220

e-mail: suchy@cht.cz, www.cht.cz



**Chládek
& Tintěra**

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 18 -



Žádost o prodloužení termínu

Společnost Chládek a Tintěra, a.s. je generálním dodavatelem stavby: Sportovní hala u ZŠ Černošice – Mokropsy. V průběhu stavby došlo k několika okolnostem, které mají za příčinu posouvání termínu prováděných prací. Níže uváděné důvody nebylo možno z větší části předpokládat před zahájením výstavby a vyplynuli až v průběhu stavby. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:

- Předání staveniště proběhlo 2. 2. 2015. Termín předání staveniště dle SoD měl být 14. 1. 2015. Z této skutečnosti vyplývá 18 dní.
- Při kopání sond byl zjištěn jiný průběh inženýrských sítí, než jak bylo uvedeno v projektu. Bylo nutno kopat větší množství sond, abychom zjistili průběh sítí a nedošlo k jejich poškození při provádění zemních prací strojně. Z této skutečnosti vyplynulo 5 dní.
- Dodatkem č. 2 k této smlouvě bylo řešeno provedení úpravy únosnosti zemní pláně pod základovou deskou. Vyřešení technického návrhu - provádění vápenné stabilizace + vyžrání podkladu. Z této skutečnosti vyplývá 5 dní.
- Nepřízeň počasí při provádění zemních prací, která znemožňovala kopání a odvoz zeminy zapříčinila zpoždění v délce 16 dní.
- Dodatek č.3 - Při provedení obnažení základových patek pod ŽB sloupky na kterých bude umístěn nový ocelový vazník, byl zjištěn nevyhovující stav sloupů a patek. Dle nového statického návrhu se provedlo odřezání sloupů a ruční odstranění vybourání a odvoz patek. Provedení nových patek a nových sloupů. Z toho vyplývá 15 dní.

Z výše uvedeného vyplývá celkový součet 59 dní. O tento počet dní bychom chtěli požádat investora o prodloužení termínu dokončení celého díla. Ve smlouvě o dílo je termín dokončení do 31. 12. 2015. Přidáme-li k tomuto datu výše uvedených 59 dní, vychází nově navrhovaný termín dokončení na datum 29. 2. 2016.

Petr SUCHÝ

pozemní stavby - stavbyvedoucí

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 00420 416 741 668, MT: 00420 606 611 220

e-mail: suchy@cht.cz, www.cht.cz

27. 07. 2015



**Chládek
& Tintěra**



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 15 -

