

	NÁZEV AKCE	VÝBĚR. ŘÍZENÍ	DATUM	POČET PŘIHL.	JMÉNA PŘIHLÁŠENÝCH	ZHOTOVITEL	VÍTĚZ. CENA V KČ S DPH	SOUČET FAKTUR.ČÁSTEK OD ZHOTOVITELE (S DPH)	DATUM REALIZACE	SOUČET FAKTUR. ČÁSTEK DALŠÍCH DODAVAT. (S DPH)
								DPH 19, resp.20%, není-li uvedeno jinak		resp.20%, není-li uvedeno jinak
1	Rekonstrukce střešní krytiny - Slunečná 627	oslovení firem	18.10.2006 bod 2.1.10	3	Klempíř.Martin Jahoda Klempíř.Michal Ludický Josef Nováček	Josef Nováček	197.064,-	197.064,- (DPH 9%)	11/2006	0
2	Přeložka kabelového vedení VN a NN - Karlická ulice	výběrová řízení na své akce provádí ČEZ, a.s.	/	/	/	ČEZ	smluvní cena 636.983,20	535.280,-	5/2007	0
3	Oprava části povrchu v Karlické ulici u kontejnerů	oslovení firmy provádějící stavbu ve Vrážské ul.	15.5.2007 bod 2.1.14	1	/	Stavitelství Řehoř	180.511,-	230.042,50 (vč.odsouhl. víceprací 49.531,-)	6/2007	0
4	Výměna části vodovodu v Mokropeské ulici	oslovení firem	15.5.2007 bod 2.1.23	3	VYKAS, s.r.o. Aquaconsult, s.r.o. RISL, s.r.o.	Aquaconsult	394.889,60	394.889,50	6/2007	0
5	Oprava prosklené kopule - Karlštejn. 259	oslovení firem	25.6.2007 bod 2.1.29	8	Tomáš Baloun Pavel Dotzauer TRANGO, s.r.o. Petr Kubec Vladimír Horák NOVIS, s.r.o. Tomáš Bíl Recess	Recess - R. Martínek	153.546,-	153.546,-	7-8/2007	0
6	Rekonstrukce komunikace v Mokropeské ulici	oslovení firem	28.6.2007	4	REIMO, a.s. ČNES DS, a.s. SSŽ, a.s. Skanska DS, a.s.	REIMO, a.s.	20.473.090,94	24.787.524,42 vč.schvál.víceprací	8-12/2007	487.703,40
7	Tlaková stanice požárního vodovodu - DPS	oslovení 3 firem	30.7.2007 2.1.37	3	Aquaconsult, s.r.o. Risl, s.r.o. VYKAS, s.r.o.	Aquaconsult	256.892,44	256.892,50	10-11/2007	0
8	Přeložka kabelového vedení VN a NN - Mokropeská ulice	výběrová řízení na své akce provádí ČEZ, a.s.	/	/	/	ČEZ	smluvní cena 925.141,70	777.430,-	8/2007	0

9	Rekonstrukce bytu v příz. na kanceláře - Karlštejská 259	oslovení firem	10.9.2007 2.1.26	2	Josef Nováček Richard Martínek	R. Martínek	520.603,58	865.240,- vč.víceprací	11/2007-2/2008	116.839,70
10	Přístupová cesta k budově ZUŠ	oslovení firem	10.9.2007 2.1.27	4	Fragment, s.r.o. Rudolf Kříž ČNES DS, a.s. REIMO, a.s.	Fragment	296.631,70	nerealizováno		
11	Úprava prostor v ZŠ na třídu mateř.školy	přímé zadání	10.9.2007 2.1.29	1	/	R. Martínek	560.386,50	701.199,-	podzim 2007	59.500,-
12	Kanalizace - Žatecká ulice	oslovení firem	10.9.2007 2.1.32	3	BROSS, s.r.o. ZEPRIS, s.r.o. DB-VS, s.r.o.	ZEPRIS, s.r.o.	1.007.895,-	podíl města 810.347, (spolufinancováno vlastníky pozemků)	podzim 2007	7.900,-
13	Komunikace Lada	oslovení firem	10.9.2007 2.1.33	3	ČNES DS, a.s. REIMO, a.s. FRAGMENT, s.r.o.	REIMO, a.s.	2.326,676,15	3.140.866,- (vč.sml.dodatků)	podzim 2007	25.000,-
14	Stezka a schody pro pěší - Pod Višňovkou	oslovení firem	10.9.2007 2.1.39	3	REIMO, a.s. FRAGMENT, s.r.o. Silnice TS	Fragment	805.076,02	nerealizováno		
15	Komunikace v Žatecké ulici	oslovení firem	24.9.2007 2.1.21	4	REIMO, a.s. Silnice TS ZEPRIS, s.r.o. FRAGMENT, s.r.o.	Silnice TS	2.115.849,80	podíl města 760.653,71 (spolufinancováno vlastníky pozemků)	podzim 2007	39.807,-
16	Kanalizace - Fügnerova ulice	oslovení firem	24.9.2007 2.1.23	3	Aquaconsult, s.r.o. Risl, s.r.o. VYKAS, s.r.o.	Aquaconsult	504.126,84	504.127,-	12/2007- 4/2008	47.770,-
17	Rekonstrukce komunikace - V Rybníčkách - úsek Karlická - V Mýtě	oslovení firem	5.11.2007 2.1.23	3	REIMO, a.s. Silnice TS ČNES, a.s.	ČNES, a.s.	1.343.129,56	1.500.640,34 (vč.odsouhl. víceprací 157.510,78)	12/2007	61.285,-
18	Oprava povrchu komunikace - V Horce	oslovení firem	5.11.2007 2.8.1	3	PKB Silnice TS ČNES, a.s.	Silnice TS	1.846.739,29	1.846.739,29	11-12/2007	0
19	Demolice kulturního střediska - Mokropeská	oslovení firem	17.12.2007 2.1.20	3	KUS - Lad.Kuna REIMO, a.s. STAVBY, a.s.	REIMO, a.s.	1.990.886,90	1.371.999,62	1-2/2008	38.214,-
20	Oprava komunikace - ulice Fügnerova a V Rybníčkách	oslovení firem	21.1.2008 2.1.14	3	EKIS, s.r.o. REIMO, a.s. Šlehofer, a.s.	EKIS, s.r.o.	4.155.393,20	4.465.117,07 (vč.schvál. víceprací 309.723,90,-)	6/2008	6

21	Zpracování žádosti o dotaci na B+R	oslovení firem	18.2.2008 2.1.22	3	CAUTOR, a.s. Asociace pro porad. Mgr.L.Hrbáčková	CAUTOR	5% ze získ.dotace	mandát.smlouva 262 082,17 dotatku 331,67	1 (vč. 102)	2-12/2008	0
22	B+R - projekt	oslovení firem	18.2.2008 2.1.23	3	SOF.Architekti Ateliér A ČR In.Spira Group	In.Spira Group	714.000,-	714 000,-		jaro 2008	0
23	Bytový dům Mokropsy - projekt	oslovení firem	18.2.2008 2.1.26	3	AGE project, s.r.o. In.Spira Group SOF.Architekti	AGE project	320.000,-	nerealizováno			
24	Vybavení kanceláří OISM nábytkem	oslovení firem	3.3.2008 2.1.20	4	PEWI KOŘAN-nábytek PRAGES TECHO	TECHO	157.743,24	152.155,20		jaro 2008	0
25	Obnova povrchu 7 ulic - projekt	oslovení firem	31.3.2008 2.1.28	3	CityPlan, s.r.o. In.Spira Group Ing. Širc	In.Spira Group	942.113,50	1.019.249,- doplnění	vč.	2.Q/2008	0
26	Úpravy v Mokropeské ulici	oslovení firem	14.5.2008 2.1.29	3	REIMO, a.s. ČNES DS, a.s. FRAGMENT, s.r.o.	REIMO, a.s.	342.169,70	387.682,70 (vč.schvál. víceprací 45.513,-)		7-8/2008	5.000,-
27	MŠ Vápenice - projekt	oslovení firem	26.5.2008 2.1.17	3	PIKAZ, s.r.o. Tora-F In.Spira	PIKAZ	2.046.800,-	2 046 800,-		7-9/2008	0
28	Zvonková - K,V, komunikace	oslovení firem	9.6.2008 2.1.20	3	REIMO, a.s. EKIS, s.r.o. ZEPRIS, s.r.o.	EKIS, s.r.o.	2.336.875,60	2.361.496,80 (vč.schvál. víceprací 24.621,10)		3.Q/2008	137.680,-
29	Telemetrie - optimalizace odběru vody	oslovení firem	9.6.2008 2.1.23	3	Miroslav Sklenář Risl, s.r.o. Aquaconsult, s.r.o.	Aquaconsult	825.265,-	825.265,-		3.-4.Q/2008	0
30	Rekonstrukce vedení VO - Lavičky	oslovení firem	23.6.2008 2.1.9	2	ENERGON Dobříš Elektro Kryll	ENERGON Dobříš	128.283,20	128.283,-		7-9/2008	0
31	Rekonstrukce komunikace - Kladenská - TDI	přímé zadání	23.6.2008 2.1.16	1	/	Ing.T.Melichar	115.000,-	120.000,-		7/2008 - 2/2009	0
32	Rekonstrukce komunikace - Kladenská	oslovení firem	23.6.2008	5	ZEPRIS, s.r.o. REIMO, a.s. MERIT BAU CZ, a.s. ČNES DS, a.s. VCES, a.s.	ZEPRIS, s.r.o.	22.000.758,-	21.907.255,-		7/2008 - 2/2009	529.403,35

33	Územně analytické podklady - téma doprava	oslovení firem	23.6.2008	1	CityPlan, s.r.o.	CityPlan, s.r.o.	357.000,-	357.000,-	7-12/2008	0
34	Územně analytické podklady - téma životní prostředí	oslovení firem	23.6.2008	3	ČVUT Praha, Ing.Vorel Příroda, s.r.o. Ing. Josef Krause	Ing. J. Krause	380.350,-	380.350,-	7-12/2008	0
35	Územně analytické podklady - téma vodní režim v krajíně	oslovení firem	23.6.2008	2	VÚ melior.a ochr.půdy U-24,s.r.o,Ing.Mackovič	U-24, s.r.o. Ing. Mackovič	383.650,-	383.650,-	7-12/2008	0
36	Chodníky - Karlštejnská ulice	oslovení firem	7.7.2008 2.1.17	3	Ekotech Hořovice EKIS, s.r.o. Strabag, a.s.	Strabag	4.941.811,20	4.941.811,-	7-12/2008	320.170,05
37	Chodník - Sadová ulice	oslovení firem	7.7.2008 2.1.20	3	REIMO, a.s. ČNES DS, a.s. Fragment, s.r.o.	REIMO, a.s.	402.702,60	402.703,-	10-11/2008	0
38	B+R - prováděcí PD	oslovení firem	28.7.2008 2.1.15	3	CUBESPACE, s.r.o. In.Spira Group, s.r.o. SOF.Architekti	CUBESPACE	1.356.600,-	1.220.940,-	10/2008-9/2009	0
39	Revitalizace měst. center - studie	oslovení firem	28.7.2008 2.1.16	3	DevelopTEC, s.r.o. In.Spira Group, s.r.o. SOF.Architekti	In.Spira Group	297.500,-	nerealizováno		
40	Akustické úpravy v učebně MŠ Karlická	oslovení firem	28.7.2008 2.1.18	3	Šulc a syn, s.r.o. SM stavby mark.Group DAPE, s.r.o.	Šulc a syn	396.489,-	hrazeno z rozpočtu MŠ	8/2008	20.500,-
41	Centrum Karlštejnská	oslovení firem	28.7.2008 2.1.19	3	Strabag, a.s. REIMO, a.s. ČNES, a.s.	REIMO, a.s.	celkem 10.507.676,50 podíl města 4.308.313,-	4.308.313,-, spolufin.Střč.kr.	10/2008-5/2009	608.906,67
42	Komunikace Vápenice - projekt	oslovení firem	11.8.2008 2.1.8.1	3	PIKAZ, s.r.o. Tora-F In.Spira Group, s.r.o.	PIKAZ, s.r.o.	375.802,-	375.802,-	8-9/2008	0
43	K+V Husova ulice	oslovení firem	11.8.2008 2.1.10	3	ZEPRIS, s.r.o. Aquaconsult, s.r.o. VYKAS, s.r.o.	Aquaconsult	2.496.620,-	2.496.620,-	10-11/2008	84.195,-
44	K+V Olšiny	oslovení firem	11.8.2008 2.1.11	3	Aquaconsult, s.r.o. Risl, s.r.o. VYKAS, s.r.o.	Aquaconsult	1.450.955,10	1.450.955,- (spolufinancováno vlastníky pozemků)	9-10/2008	25.689,-

45	Propustek přes roklí Olšiny	oslovení firem	11.8.2008 2.1.12	3	EKIS, s.r.o. REIMO, a.s. ČNES, a.s.	REIMO, a.s.	992.472,50	451.961,40 - dosud jen I.etapa (spolufinancováno vlastníky pozemků)	11/2008 -5/2009	16.520
46	Provozování K+V	veřejná soutěž	11.8.2008 2.1.13	3	Severočes.vod.a kan. Vodohosp.společnost Aquaconsult, s.r.o.	Aquaconsult	6.968.640,- na 4 roky	dosud 2.666.657,-	8/2008 - 8/2012	0
47	Centrum Karlštejnská rekonstrukce K+V	oslovení firem	11.8.2008 2.1.14	3	Aquaconsult, s.r.o. VYKAS, s.r.o. Rudolf Kříž	Aquaconsult	771.321,10	771.321,-	4.Q/2008	0
48	Rekonstrukce komunikace - Poštovní	oslovení firem	15.9.2008 2.1.12	3	REIMO, a.s. EKIS, s.r.o. VIAMO, s.r.o.	EKIS, s.r.o.	3.290.355,-	3.290.354,77	12/2008-4/2009	36.708,-
49	Rekonstrukce komunikace - Lipová	oslovení firem	15.9.2008 2.1.13	3	REIMO, a.s. EKIS, s.r.o. VIAMO, s.r.o.	VIAMO,s.r.o.	3.450.118,37	3.450.118,-	11-12/2008	213.043,77
50	B+R	oslovení firem	29.9.2008 2.1.32	5	Konstruktis Praha Stavby, a.s. Šulc a syn, s.r.o. EKIS, s.r.o.	Šulc a syn	26.156.411,80	0 akce se nerealizovala	/	129.129,50
51	Zateplení budov MěÚ Karlšt. a ZŠ Komen. - projekt	oslovení firem	29.9.2008 2.1.30	3	Q-Projekt Studio Acht Tora-F	Tora-F	295.572,20	zatepl.MěÚ 32.487,- (projekt zastaven), zatepl.ZŠ hradila ZŠ	1-7/2009	0
52	B+R - TDI	oslovení firem	29.9.2008 2.1.31	3	Ing. Jan Šefl Jan Šimůnek Akcent (Ing.J.Šťastný)	Ing.J.Šimůnek	250.000,-	60.000,-, pak smluvní vztah ukončen	10/2008-1/2009	0
53	Kanalizace - Poštovní	oslovení firem	13.10.2008 2.1.15	2	Aquaconsult, s.r.o. EKIS, s.r.o.	EKIS, s.r.o.	459.867,-	459.867,-	12/2008	0
54	Výroba a montáž dřev.madel - DPS	oslovení firem	13.10.2008 2.1.24	5	Tomáš Kepka 3ART, s.r.o. Jiskra, s.r.o. ANTA, s.r.o. Jelínek interiér, s.r.o.	Tomáš Kepka	130.255,-	130.255,- (DPH 9%)	11-12/2008	0
55	Chodník - Dobřichovická ulice	oslovení firem	13.11.2008 2.1.25	3	Strabag, a.s. LAKRO, s.r.o. EKIS, s.r.o.	LAKRO, s.r.o.	1.961.510,-	2.139.380,68 vč.schvál.víceprací	12/2008-	78.095,-
56	Osvětlení přechodů - ul. Vrážská, Radotín.	oslovení firem	13.11.2008 2.1.27	3	STAVESIK, s.r.o. EKIS-elektro, s.r.o. ALBET stav., s.r.o.	EKIS, s.r.o.	384.667,50	384.667,50	11-12/2008	0

57	Obnova povrchu - Tyršova ulice	oslovení firem	24.11.2008 2.1.20	3	Strabag, a.s. REIMO, a.s. Silnice TS, s.r.o.	Strabag	2.407.456,-	2.407.456,-	12/2008-5/2009	103.229,-
58	Obnova povrchu - Lidická ulice	oslovení firem	24.11.2008 2.1.21	3	Strabag, a.s. REIMO, a.s. Silnice TS, s.r.o.	Strabag	4.335.820,-	4.335.819,65	12/2008-7/2009	39.000,-
59	Oprava poruchy ČOV	oslovení firem	8.12.2008 2.1.21	2	Aquaconsult, s.r.o. ASEKO, s.r.o.	Aquaconsult	339.059,60	339.060,-	12/2008	0
60	Rekonstrukce a rozšíření ČOV + žádost o dotaci	oslovení firem	9.3.2009 2.1.21	3	Vodohosp.a inž.služby Ing.I.Fiala - Projekty Ing. K.Mašková	Ing. I.Fiala	999.600,-	288.000,- zatím 1 fa dle sml.	5/2009-2/2011 dle sml.o dílo	0
61	Stromy pro výsadbu stromořadí	oslovení firem	9.3.2009 2.8.1	3	Arboeko, s.r.o. Ing. Švejkovský - JENA Lesy hl.m.Prahy	Arboeko	242.325,-	242.325,-	4/2009	0
62	Telemetrie - 2.etapa	oslovení firem	20.4.2009 2.1.14	3	Miroslav Sklenář Risl, s.r.o. Aquaconsult, s.r.o.	Aquaconsult	959.735,-	959.735,-	5-8/2009	0
63	Změna systému ohřevu TUV - DPS	oslovení firem	18.5.2009 2.1.23	4	SOIT PEKO Fr. Brož Zd.Pichrt	Zd. Pichrt	117.361,60	109.510,-	7-12/2009	0
64	Oprava povrchu - Ukrajinská ulice	oslovení firem	18.5.2009 2.1.32	3	REIMO, a.s. EKIS, s.r.o. Strabag, a.s.	EKIS, s.r.o.	1.107.495,40	1.107.495,40	6/2009	11.000,-
65	Rekonstrukce komunikace - Smetanova	oslovení firem	1.6.2009 2.1.21	3	STAVOTRANS, s.r.o. Albet stavební, s.r.o. Strabag, a.s.	Strabag	5.972.362,-	5.972.362,-	8-12/2009	82.800,-
66	K+V+P+hrubé terénní úpravy - Vápenice	oslovení firem	1.6.2009 2.1.22	3	Jan Naidr, s.r.o. Zepris, s.r.o. STARP, s.r.o.	ZEPRIS, s.r.o.	4.820.045,09,-	4.820.046,- (19.992,- změna dimenze plynu)	6-12/2009	49.000,-
67	Bytové domy - Mokropsy - projekt	oslovení firem	1.6.2009 2.1.23	3	Gauff Praha, s.r.o. Kupros, s.r.o. PSK Tuzar, s.r.o.	Gauff Praha	749.700,-	750.200,-	6-8/2009	0
68	Rekonstrukce prostor na dočasný byt - Zd.Lhoty č.p. 1009	přímé zadání	1.6.2009 2.1.26	1	/	Šulc a syn	267.396,-	267.396,- (DPH 9%)	6-7/2009	40.700,-
69	Výsadba stromořadí a park u DPS	oslovení firem	29.6.2009 2.6.1	4	Blažek, s.r.o. JENA Zahr.archit. Ing. Marek P.Langmayer - zahr.sl.	JENA	1.052.686,-	1.052.686,-	7-11/2009	960,-

70	Ozelenění sportparku Kazín	oslovení firem	29.6.2009 2.6.2	4	Blažek, s.r.o. JENA Zahr.archit. Ing. Marek P.Langmayer - zahr.sl.	JENA	2.364.530,-	2.364.530,-	7-10/2009	960,-
71	Připojky K+V+P - Vápenice	přímé zadání	20.7.2009 2.1.22	1	/	ZEPRIS, s.r.o.	169.372,15	169.372,-	7-8/2009	0
72	Bezbariérové chodníky Pod Horkou, V Horce, Vrážská	oslovení firem	17.8.2009 2.1.48	3	EKIS, s.r.o. Strabag, a.s. ZEPRIS, s.r.o.	EKIS, s.r.o.	5.248.656,-	5.248.656,-	9-11/2009	132.395,-
73	Pěší propojení ulic Pod Horkou, V Horce, Komenského	oslovení firem	17.8.2009 2.1.49	3	EKIS, s.r.o. Strabag, a.s. ZEPRIS, s.r.o.	EKIS, s.r.o.	1.574.846,-	1.588.080,-	8-12/2009	7.000,-
74	Komunikace Vápenice	oslovení firem	31.8.2009 2.1.13	4	ZEPRIS, s.r.o. Swietelsky stavební Strabag, a.s. PVZ, s.r.o.	ZEPRIS, s.r.o.	5.551.728,-	5.674.234,- (+ vícepr. 45.102,-)	9/2009-4/2010	62.320,-
75	Telefonní rozvody - Vápenice	oslovení firem	26.10.2009 2.1.16	3	NEWTELELINE, s.r.o. Tel-Servis, s.r.o. Šindy, s.r.o.	Tel-Servis	141.362,50	140.725,-	11/09	0
76	Dokončení stavby K+V - Malinová ulice	přímé zadání realizační firmě	schvál.rada 11.1.2010 2.1.3	/	/	STORMS, s.r.o.	podíl města 228.280,-	228.000,-	10-12/2009	0
77	Demolice objektu bez č.p. u mokr.nádraží	oslovení firem	11.1.2010 2.1.4	2	EKIS, s.r.o. TWIN PEAKS, a.s.	EKIS, s.r.o.	183.105,18	183.105,18	1/2010	0
78	Bezbariérové chodníky II - projekt	přímé zadání	schvál.rada 11.1.2010 2.1.5	/	/	CityPlan, s.r.o.	168.750,-	168.750,-	2/2010	0
79	Opěrná zeď- Sosnová	oslovení firem	22.2.2010 2.1.13	3	Strabag, a.s. EKIS, s.r.o. Stav.spol.Šlehofer	EKIS, s.r.o.	184.235,97	184.235,97	3/2010	3.000,-
80	I.a II.etapa rekonstrukce komunikace Střední - změna PD	oslovení firem	26.4.2010 2.1.9	3	CityPlan, s.r.o. APIS, s.r.o. Projekt.kanc.Širc	CityPlan, s.r.o.	130.900,-	132.000,-	6-7/2010	0
81	Kulturní sál v Centru Vráž - projekt na dostavbu a vybavení	oslovení firem	12.5.2010 2.1.25	3	PIKAZ, s.r.o. SHA Ing.A.Kulhánek	PIKAZ, s.r.o.	345.000,-	345.600,-	5-6/2010	0

82	Rekonstrukce rozvodů VO a MR - ul.Zd.Lhoty	oslovení firem	24.5.2010 2.1.9	3	Elektroštika,s.r.o. DOB-EL R.Bílek Milan Krúpa	DOB-EL R.Bílek	172.569,-	zatím nefakturováno	6-8/2010	0
----	--------------------------------------------	----------------	--------------------	---	------------------------------------------------------	-------------------	-----------	---------------------	----------	---