



MUCEP000L1DK

MUCE 55511/2011.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

## 1. Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice  
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice  
IČ: 00241121  
DIČ: CZ00241121  
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 20183-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Konstruktiva Branko, a.s.  
se sídlem Mikuleckého 1308, 147 46 Praha 4 - Braník  
IČ: 18629628  
DIČ: CZ18629628  
zapsaný v obchodním, rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 979  
zastoupený Ing. Pavlem Drážd'anským, členem představenstva a ředitelem společnosti  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 2898395/0300

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2010 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla Výstavba mateřské školy Černošice ulice Pod Ptáčnicí (dále jen „Smlouva“)



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

## 2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je úprava předmětu díla a ceny díla v souvislosti s nutnými změnami z průběhu stavby a novými požadavky objednatele. Předmětem tohoto dodatku jsou dále stavební práce a dodávky, které nebyly v projektové dokumentaci a jejichž nutnost vyplynula při realizaci stavby a jsou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele i projektantem.

Jedná se o tyto dodatečné vícepráce a méněpráce:

### 2.1.1. Vícepráce:

1. Dodávka a montáž změkčovače vody – nutné z provozních důvodů, vysoká tvrdost vody ve vodárenské síti
2. Obezdivka ocelových sloupů – nutné z provozních důvodů, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
3. Sádrokartonové konstrukce - nutné z provozních a interiérových důvodů, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
4. Změna protipožárních opatření – zapracování požadavků Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
5. Změny typu oplocení – záměna oplocení za kvalitnější typ mezi severním štítem objektu MŠ a parkovištěm, požadováno objednatelem
6. Dopojení a odčerpání praček v 1. PP – provedení rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace pro 2 ks automatických praček , nebylo řešeno v projektové dokumentaci
7. Nadezdění pilíře el. rozvodnice – provedení obezdění elektroměrového rozvaděče v oplocení, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
8. Zábradlí anglického dvorku – záměna za původně projektovanou mříž, provozní a estetická změna požadovaná objednatelem
9. Nadezdění komínu - obezdění komínového průduchu v nadstřešní části v souvislosti s vedením ventilace, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
10. Doplnky pro zahradní domek – kvalitnější provedení střešní krytina a klempířských prvků na základě požadavku objednatele
11. Lože pod madlo vstupních dveří – úprava ostění dveřního otvoru vloženým nerezovým prvkem umožňující plné otevření dveřního křídla s instalovaným bezpečnostním madlem, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
12. Zaslepení prostoru pod schody – podezdění boční stěny nástupního ramene schodiště v 1.PP, uzavření „slepého prostoru“ pod ramenem schodiště, požadováno objednatelem
13. Zábradlí u výtahu + odpočet poklopu – provedení provizorního dřevěného zábradlí u dojezdu výtahové šachty v 1.PP a zrušení provizorní zákrytové desky dojezdu výtahové šachty , úprava je provedena na základě požadavku objednatele v souvislosti s plánovanou dodávkou osobního výtahu v tomto prostoru



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

14. Klempířské prvky – klempířské prvky ve střeše, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
15. Dodávka a montáž zahradního kohoutu – vývod letního vodovodu na západní fasádě objektu MŠ z provozních důvodů, požadováno objednatelem
16. Přemístění hydrantu – nutnost přemístění stávajícího nadzemního požárního hydrantu v souvislosti se zachováním provozní šířky nového chodníku podél objektu MŠ, požadavek objednatele z provozních důvodů
17. Snížení sklonu svahů na hřišti – nutná úprava vzhledem ke sprašovým půdám v prostoru stavby
18. Polepení skel bezpečnostní fólií – ochrana vnitřních skleněných výplní v dosahu dětí z bezpečnostních důvodů, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
19. Redukční ventil na přívodu vody – nutná úprava z důvodu ochrany životnosti instalovaných zařízení kvůli vysokému tlaku vody ve vodárenské síti
20. Skladba dlažby balkonu – nebylo řešeno v projektové dokumentaci
21. Fasádní práce uvnitř plastových anglických dvorků – nebylo řešeno v projektové dokumentaci
22. Čistící zóny – dodávka a montáž rohožek do interiéru a exteriéru u vstupů do objektu MŠ na základě provozních požadavků objednatele, nebylo řešeno v projektové dokumentaci
23. Doplnění okapových chodníčků a geotextilie z jutové mřížoviny – okapové chodníčky podél severní části objektu nebyly řešeny v projektové dokumentaci a jsou požadovány objednatelem z provozních důvodů. Geotextilie je doplněna na dosud nezpevněné části svahů v souvislosti se zjištěním sprašových půd v areálu MŠ
24. Lišta AL profil - ukončující profil pro zakončení dlažby u výtahové šachty, nebylo řešeno v projektové dokumentaci

#### 2.1.2. Méněpráce:

25. Zakládací lišta KZS – vypuštění soklové fasádní lišty zateplovacího systému na základě požadavku objednatele. Fasádní zateplovací systém je proveden až do úrovně upraveného terénu k okapovému chodníčku
26. Finální povrchová úprava opěrné stěny – stěrková úprava opěrné zdi se neprovádí na základě požadavku objednatele. Povrchová úprava stěny je dána režným zdívkem z betonových prolévaných tvárnic s pohledovou úpravou vnějšího líce

- 2.2. Předmět díla dle „Smlouvy“ se tímto dodatkem doplňuje o vícepráce uvedené pod body 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) a 24) odst. 2.1.1. a dále nebudou prováděny méněpráce uvedené pod body 25) a 26) odst. 2.1.2.



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2.3. Specifikace ceny víceprací bez DPH:

ad 1).....	12 860,- Kč
ad 2) .....	6 283,40 Kč
ad 3) .....	35 157,40 Kč
ad 4).....	102 021,20 Kč
ad 5).....	9 843,- Kč
ad 6).....	24 984,- Kč
ad 7) .....	9 795,35 Kč
ad 8) .....	15 575,72 Kč
ad 9).....	7 874,- Kč
ad 10).....	23 000,- Kč
ad 11).....	5 740,- Kč
ad 12) .....	2 119,- Kč
ad 13) .....	0,- Kč
ad 14).....	17 239,- Kč
ad 15).....	8 818,- Kč
ad 16).....	9 384,40 Kč
ad 17) .....	17 495,- Kč
ad 18) .....	36 904,- Kč
ad 19).....	5 696,- Kč
ad 20).....	25 891,- Kč
ad 21).....	13 200,- Kč
ad 22).....	15 649,- Kč
ad 23).....	25 159,- Kč
<u>ad 24).....</u>	<u>2 457,- Kč</u>
Vícepráce celkem bez DPH .....	433 145,47 Kč



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2.4. Specifikace ceny méněprací bez DPH:

ad 25) ..... - 15 648,75 Kč

ad 26) ..... - 8 090,07 Kč

Méněpráce celkem bez DPH ..... - 23 738, 82 Kč

2.5. Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1. „Smlouvy“, čl. 2.4. dodatku č.1 ke „Smlouvě“ a čl. 2.5 dodatku č. 3 ke „Smlouvě“ se tímto dodatkem zvyšuje o 409 406,65 Kč bez DPH.

Cena díla je tak tímto dodatkem upravena následovně:

Cena vícepráce bez DPH ..... **433 145,47 Kč**

Cena méněpráce bez DPH ..... **23 738,82 Kč**

Rozdíl vícepráce/méněpráce bez DPH je 409 406,65 Kč, kterým se zvyšuje cena díla.

DPH rozdílu zvýšení ceny díla je 81 881,33 Kč


Původní cena díla dle smluvního dodatku č. 3 vč. DPH ..... 26 079 981,42 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH dle smluvního dodatku č. 4 ..... **26 571 269,40 Kč**

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení „Smlouvy“ zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.”
- 3.6. Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr víceprací – nedílná příloha  
2. Oceněný výkaz výměr méněprací – nedílná příloha



V Černošicích dne : 29.9.2011



Mgr. Filip Kořínek  
starosta



V Praze dne: 29.9.2011.

  
  
člen představenstva a ředitel společnosti




ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY





INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

**Příloha č. 1**

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR VÍCEPRACÍ

		<b>Vícepráce č. 1</b>		Konstruktiiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4				
Název stavby:	Materská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice					
Druh stavby:	Manuální změkčovače vody	Zhotovitel:	Konstruktiiva Branko a.s.					
Likalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek					
Zdůvodnění:	Odsouhlaseno z technických důvodů na KD č.26	Zpracováno dne:	17.6.2011					
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková a cena	Cena celkem	Hmotnost (t)	
1		Změkčovač vody manuální včetně montáže - objem: 12l pryskyřice - 2 kohoutový - kapacita 1500l / 30 f. - 2kohouty 3/8" , v příslušenství redukce 3/4" - rozměr 185x500 mm	ks	4	3215	12 860,00	Jednotková	Celkem
		Celkem vícepráce č.1 bez DPH				12 860,00 Kč		

		<b>Vícepráce č. 2</b>		Konstruktiiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4				
Název stavby:	Materská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice					
Druh stavby:	Obezdvíku ocelových sloupů	Zhotovitel:	Konstruktiiva Branko a.s.					
Likalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek					
Zdůvodnění:	Změna projektu - schváleno na KD č. 25	Zpracováno dne:	17.6.2011					
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)	
1	342271105	3 - Svislé konstrukce součet Obezdvíka ocelových sloupů tvárcemi YTONG, tl. 5 cm	m2	6,60	365,00	2409,00	Jednotková	Celkem
2	612473186	6 - Upravy povrchů součet Příplatek k vnitřní omítce za zabudované rohovníky	m	26,40	10,00	264,00		
3	612481118	Polažení vnitř. ploch pletivem sklovláknitým vtačením	m2	6,60	145,00	957,00		
4	613473112	Vnitřní omítka sloupů ze suchých směsí, štuková	m2	6,60	323,00	2131,80		
5	941955001	9 - Ostatní konstrukce a práce součet Lešení pomocné lehké o výšce podlahy 1,2 m	m2	4,00	71,00	284,00		
6	784453621	Malby ze směsi disperzní bílé, místn. 3,8 m výšky Celkem vícepráce č.2 bez DPH	m2	6,60	36,00	237,60		
						6 283,40 Kč		



Vícepráce č. **3**


Konstruktiva Branko a.s.  
Mikuleckého 1308

Název stavby: Mateřská Školka - Černošice  
 Druh stavby: Sádromkartonové konstrukce  
 Lokalita: Na Vápenci  
 Zdůvodnění: Změna projektu - schváleno na KD 36

Objednatel: Město Černošice  
 Zhotovitel: Konstruktiva Branko a.s.  
 Zpracoval: Lukáš Mašek  
 Zpracováno dne: 23.8.2011

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)		
						Jednotková	Celkem		
1	342258971	SDK předstěna lepená 1x RB 12,5mm (podesta 1.np - JIH)	m2	3,30	504,00	1663,20			
2	342258973	SDK předstěna na rasír 1x RB 12,5mm (podesta 1.np - JIH)	m2	4,40	528,00	2323,20			
3	416993212	SDK kasílik - 1x RBi 12,5mm bez TI /0,15x0,45/	bm	6,00	516,00	3096,00			
4	416993213	SDK kasílik - 1x RB 12,5mm bez TI /0,15x0,15/	bm	16,00	468,00	7488,00			
5	416994510	Revizní dvířka 400/400 RBi 12,5mm (3x1.np, 4x 2.np)	ks	7,00	1320,00	9240,00			
6	416992110	SDK límec v kuchyni - podhled	kpl	1,00	1470,00	1470,00			
7	345101112	SDK dilatace ( mezi severní a jižní částí)	bm	21,00	348,00	7308,00			
8	416991212	Výřezy a vystužení v SDK podhledu pro EL.světila zapuštěná 600x600	ks	21,00	203,00	4263,00			
9	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	7,70	-220,00	-1694,00			
Celkem vícepráce č.3 bez DPH						35 157,40 Kč			





Vícepráce č. 4

Konstruktiva Branko a.s.  
Mikulčického 1308  
Město Černošice  
Konstruktiva Branko a.s.  
Lukáš Mašek  
23.8.2011

Název stavby: Matejská Školka - Černošice  
Druh stavby: Změna protipožárních opatření  
Lokalita: Na Vápenci  
Zdůvodnění: Doplnění projektu - schváleno na KD 38

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
		Zámky					Jednotková Celkem
1		Pákové zajištění vedl. křídla hl.vstupních dveří	ks	1	4216	4216	
2	622604318	Změny zateplené fasády minerálními deskami ORSIL					
3	622604321	KZS fasád cihelných minerálními deskami, tl. 20 mm	m2	3,00	744,00	2232,00	
4	622604323	KZS fasád cihelných minerálními deskami, tl. 80 mm	m2	3,00	979,00	2937,00	
5	622752222	KZS lišta rohová stěnová	m2	12,00	1064,00	12768,00	
6	622754111	KZS lišta zacišťovací s tkaninou, okna	m	10,00	95,00	950,00	
7	622755111	KZS lišta přípojovací	m	12,00	157,00	1884,00	
8	622756111	KZS lišta dilatační koutová	m	5,20	139,00	722,80	
9	978071421	Odstanění tepelné izolace svislé, přes 1m2, vč. odvozu	m	12,00	321,00	3852,00	
10	622711120	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	11,00	275,00	3025,00	
				-4,00	680,00	-2720,00	
10		Protipožární dvířka el. rozvaděčů					
11		EI 15' 330x610	ks	1	6145,6	6 146	
		EI 15' 330x735	ks	4	6431,2	25 725	
12	611656120R03	Otočení dveří					
13	611822630	dveře vnitřní požární odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové plně zárubeň obložková protipožární pro dveře 1kříd. 60,70,80,90x197 cm, tl. 8-17 cm	kus	1	3300	3300	
		Protipožární ucávky	kus	1	4050	4050	
14		Voda					
15		Kanalizace	ks	28,00	293	8214,00	
16		Topení	ks	11,00	799	8784,00	
17		Vzduchotechnika	ks	36,00	209	7536,00	
18		Elektro	ks	9,00	583	5250,00	
			ks	7,00	450	3150,00	
		Celkem vícepráce č. 4 bez DPH				102 021,20 Kč	



MOŠŤAS PUKTILIA  
B. P. A. N. K. O. A.

Vícepráce č. **5**

Konstruktiva Branko  
a.s.

Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice
Druh stavby:	Oplocení	Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.
Lokalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek
Zdůvodnění:	Změna typu oplocení - schváleno na KD 23	Zpracováno dne:	23.8.2011

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
							Jednotková Celkem
1	338171111	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
2	553459123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MIC	kus	6	80	480	
3	338171112	Sloupek průběžný a koncový 2200mm zelený	kus	6	343	2 058	
4	553422031	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním sloupek plotový s čepičkou PVC 2,10m pr. 48mm	kus	6	177	-1 062	
			kus	6	256	-1 536	
		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
5	767911120	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 1,6 m	m	15	76	-1 140	
6	313257201	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované + PVC 50 x 2,5 x 1600 mm	m	15	43	-645	
7	313278101	drát napínací PVC 3,8	m	45	4	-180	
8	313278102	drát vazací PVC 1,4/zel/25m	m	30,9	2	-62	
9	767914130	Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	15	129	1 935	
10	553459121	Panel PVC 1730x2500mm zelený	kus	6	1288	7 728	
11	553459122	Příchytka zelená PVC	kus	12	15	180	
		<b>Celkem vícepráce č. 5 bez DPH</b>				<b>9 843,00 Kč</b>	



KONS TRUKTIVA  
**BRANKO**  
a.s.


Vícepráce č. **6**

Konstruktiva Branko  
a.s.  
Mikuleckého 1308

Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice
Druh stavby:	Dopojení a odčerpání praček v 1.P.P. (vodovod + odpad)	Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.
Lokalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek
Zdůvodnění:	Schváleno na KD č. 36	Zpracováno dne:	23.8.2011

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková a cena	Cena celkem	Hmotnost (t)	
							Jednotková	Celkem
		Vícepráce-přívod myčka, pračka						
		Kabel CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	43	58,06	2 496,41		
		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	56	40,68	2 278,08		
		Lišta vkladací LHD 20x20	m	20	69,34	1 386,71		
		Lišta vkladací LHD 40x20	m	30	85,58	2 567,27		
		Zásuvka dvojnásobná 250V/16A , 5512A-2349 B	ks	2	222,30	444,60		
		Zásuvka násěnná 400V/16A typ 416RS6 , 3P+N+PE , IP44	ks	2	255,14	510,29		
		Proudový chránič s jističem OEZ Minia 16A/2/0,03A	ks	2	1 622,44	3 244,88		
		Jistič B16/3	ks	1	647,21	647,21		
		Přechrápávací box WILO -TMP 32-0,5 EM						
		230V /0,5 Kw , 12 l	ks	1	8074,8	8 075		
		Montáž box WILO	ks	1	948	948		
		VÝTLAK						
		Násěnná zápachová uzávěrka pro pračku a myčku						
		HL 410 Dn 40 bílá	ks	2	922,8	1 846		
		Potrubí kanalizační z PVC HT DN 32	bm	8	132	1 056		
		Tvarovka propojovací Dn 32-50	ks	2	132	264		
		Tvarovka propojovací Dn 50-110	ks	2	226,8	454		
		Tvarovka kanalizační výtlačková Dn 32-50	ks	1	456	456		
		Závěsy pro kanál.potrubí dle	ks	4	183,6	734		
		VODOVOD (svíty)						
		Potrubí plastové PPr-R 80						
		DN 25 PN 20	bm	10	234	2 340		
		DN 20 PN 20	bm	8	213,6	1 709		
		Izolace pro potrubí návleková síla 20						

	DN 28		bm	10	129,6	1 296	
	DN 22		bm	8	128,4	1 027	
	Kulový kohout RD 320		ks	2	492	984	
	Zpětný ventil (euroklapka)		ks	2	384	768	
	Připojovací kus PPr DG DN 25/3/4"		ks	4	109,2	437	
	Tvarovky PPr DN 20-25		ks	1	706,8	707	
	Závěsy pro vodovodní potrubí dle ČSN		ks	10	188,4	1 884	
	<b>Celkem vícepráce č. 6 bez DPH</b>					<b>24 984,00 Kč</b>	



BRANKO s.r.o.

BRANKO s.r.o.

Vícepráce č. 7

Konstruktiva  
Branko a.s.

Název stavby:	Matejská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice
Druh stavby:	Nadezdání pilíře el.rozvodnice	Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.
Lokalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek
Zdůvodnění:	Schváleno na KD 35	Zpracováno dne:	27.8.2011

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
							Jednotková Celkem
		<b>3 - Svislé konstrukce součet</b>					
1	316381111	Krycí deska z B 20, vč. bednění, bez přesahu, tl. 5 - 8 cm	m2	0,76	697,00	529,72	
2	331271116	Zdivo pilíře pro HUP z ci vápenopískových 29 cm	m3	0,78	5754,60	4488,59	
		<b>6 - Úpravy povrchů součet</b>					
3	627452111	Spárování zdí z cihel, běžné	m2	5,10	289,60	1476,96	
4	641952211	Osazení rozvaděče elektro + telefon	kus	1,00	815,19	815,19	
		<b>9 - Ostatní práce, bourání součet</b>					
5	953945100	Kotvy mechanické s vrtním otvorem do betonu, hl. = 200mm	kus	8,00	160,00	1280,00	
6	962032314	Bourání krycí desky	m3	0,08	1512,72	114,97	
7	962052211	Bourání zdiva nadzákladového betonového	m3	0,06	4338,00	260,28	
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10 m	tun	0,14	208,00	29,12	
		<b>764 - Konstrukce klempířské součet</b>					
9	764211411	Oplechování stříšky ve spádu, plechem TiZn, hladké	m2	0,90	889,47	800,52	
		<b>Celkem vícepráce č. 7 bez DPH</b>				<b>9 795,35 Kč</b>	



KONSTRUKTIVA BRANKO s.r.o.  
BRANKO s.r.o.

Název stavby: Mateřská Škojka - Černošice  
Druh stavby: D+M zábradlí anglického dvorku  
Lokalita: Na Vápenci  
Zdůvodnění: Schváleno na KD 35

Vícepráce č. **8**

Konstruktiva Branko a.s.  
Mikuleckého 1308  
Praha 4  
Město Černošice  
Konstruktiva Branko a.s.  
Lukáš Mašek  
17.6.2011

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Zpracoval:  
Zpracováno dne:

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)	
							Jednotkoá	Celkem
197	767161110	767 - Konstrukce zámečnické Montáž zábradlí anglických dvorku	m	4,80	185,00	888,00		
198	553141110R	Zábradlí anglického dvorku - zinkováno	m	4,80	3 295,00	15 816,00		
	953942122R	Osazování úhelníků na chemické kotvy včetně vrátí	ks	12,00	213,00	2 556,00		
	133318330R	Ocelových úhelník L 70x70 mm včetně kotvy a nátěru	m	7,20	548,00	3 945,60		
203	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	77,20	-25,00	-1 929,88		
204	553141111	Mříž anglického dvorku Z01-zinkováno	Kus	1,00	-5 700,00	-5 700,00		
		<b>Celkem vícepráce č. 8 bez DPH</b>				<b>15 575,72 Kč</b>		



KONSISTENČNÍ  
**BRANKO**  
s.r.o.

Název stavby:

Mateřská Školka - Černošice

Druh stavby:

Naděždní komínu

Likáita:

Na Vápenci

Zdůvodnění:

Schváleno na KD 36

Vícepráce č. **9**

Konstruktiva Branko a.s.  
Mikuleckého 1308  
Praha 4

Objednatel:

Město Černošice

Zhotovitel:

Konstruktiva Branko a.s.


Zpracoval:


Lukáš Mašek

Zpracováno dne:


17.6.2011

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)	
							Jednotkoá	Celkem
		<b>HSV součet</b>						
		<b>3 - Svislé konstrukce součet</b>						
1	314232561	Zdivo komínových těles nad sítěchou	m2	2,4	555	1 332		
2	316381122	Komínové krycí desky bez přesahu z B 20, vč. bednění a výztuže	m2	0,64	675	432		
		<b>6 - Úpravy povrchů součet</b>						
3	620471114	Vnější omítka silikonová komínu	m2	3,96	251	994		
4	620471811	Nátěr penetrační pod silikonovou omítku	m2	3,96	10	40		
5	622711120	KZS stěn deskami EPS, tl. 100 mm	m2	3,52	680	2 394		
		<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>						
6	953761161	Nastavení odvětrání kruhového průměr 500 mm	m	1,1	1415	1 557		
		<b>PSV součet</b>						
		<b>764 - konstrukce klempířské součet</b>						
8	764244432	Oplechování komínu TiZn, rš 330 mm	kus	1	1126	1 126		
		<b>Celkem vícepráce č. 9 bez DPH</b>				<b>7 874 Kč</b>		

		<b>Vícepráce č. 10</b>		Konstrukтива Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4 Město Černošice Konstrukтива Branko a.s. Lukáš Mašek 30.8.2011				
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:						
Druh stavby:	Doplňky pro zahradní domek	Zhotovitel:						
Likálita:	Na Vápenci	Zpracoval:						
Zdůvodnění:	Schváleno na KD 36	Zpracováno dne:						
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotkoá	Hmotnost (t)
		šindel červená	kpl	1	11400	11400		Celkem
		oplechování sítěchy pozink	kpl	1	3600	3600		
		okapový systém pozink	kpl	1	8000	8000		
		<b>Celkem vícepráce č.10 bez DPH</b>				<b>23 000 Kč</b>		

		<b>Vícepráce č. 11</b>		Konstrukтива Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4 Město Černošice Konstrukтива Branko a.s. Lukáš Mašek 19.9.2011				
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:						
Druh stavby:	Lože pod madlo vstupních dveří	Zhotovitel:						
Likálita:	Na Vápenci	Zpracoval:						
Zdůvodnění:	Schváleno na KD 34	Zpracováno dne:						
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotkoá	Hmotnost (t)
1		Lůžko pro madlo vstupních dveří v provedení nerez se zadržím	ks	2	2870	5740		Celkem
		<b>Celkem vícepráce č.11 bez DPH</b>				<b>5 740 Kč</b>		





BRANKO s.r.o.

BRANKO s.r.o.

Vícepráce č. 12

Konstruktiva Branko a.s.  
Mikuleckého 1308  
Praha 4

Název stavby: Mateřská Školka - Černošice

Druh stavby: Vyzdívka YTONG tl. 80 mm

Likálie: Na Vápenci

Zdůvodnění: Záslepení prostoru pod schody. Odsouhlaseno na KD 39.

Objednatel:


Zhotovitel:


Zpracoval:


Zpracováno dne: 15.9.2011

Město Černošice  
Konstruktiva Branko a.s.  
Lukáš Mašek  
15.9.2011

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková Hmotnost (t)
		HSV součet					Celkem
1	342272248	3 - Svislé konstrukce součet	m2	2,00	431,00	862,00	
2	342291121	Příčka YTONG tl. 75 mm Ukrojení příček tl. do 100 mm ke zdívu cihelnému kotvami	m	4,00	106,00	424,00	
3	612481118	6 - Úpravy povrchů součet					
4	612474116	Vtlačení sklovláknitého pleťiva do tenkovrstvé hmoly Vnitřní omítka zdíva ze suchých směsí, jednovrstvá, štuková	m2 m2	2,00 2,00	145,00 208,00	290,00 416,00	
5	949111112	9 - Ostatní práce, lešení Pomocné lešení kozové trubkové o v podlahy do 1,9 m	m2	1,60	25,00	40,00	
6	99801002	9 - Ostatní práce, lešení Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	tun	0,20	75,00	14,77	
7	784453621	PSV součet Malby disperzní 2x, bílé v m do 3,8 m výšky Celkem vícepráce č.12 bez DPH	m2	2,00	36,00	72,00	2 119 Kč


 <b>KONSTRUKTIVA BRANKO a.s.</b> Mikuleckého 1308 Praha 4		Vícepráce č. <b>13</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4				
Název stavby: Materská Školka - Černošice		Objednatel:		Město Černošice				
Druh stavby: Zábradlí u výtahu + odpočet poklopu		Zhotovitel:		Konstruktiva Branko a.s.				
Likalita: Na Vápenci		Zpracoval:		Lukáš Mašek				
Zdůvodnění: Schváleno na KD 38		Zpracováno dne:		13.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková Hmotnost (t)	Celkem
1	762511276	Podlahové kce podkladové z desek tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-5,1	368	-1 877		
2	762526110	Položení poliště pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	-5,1	82	-418		
3	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované sířed jakost I	m3	-0,126	5520	-696		
4	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-5,1	21	-107		
5		Dřevěné zábradlí provizorní, bez nátěru a povrchové úpravy	m	3,2	968	3 098		
		Celkem vícepráce č.13 bez DPH				0 Kč		

 <b>KONSTRUKTIVA BRANKO a.s.</b> Mikuleckého 1308 Praha 4		Vícepráce č. <b>14</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4				
Název stavby: Materská Školka - Černošice		Objednatel:		Město Černošice				
Druh stavby: Klempířské prvky		Zhotovitel:		Konstruktiva Branko a.s.				
Likalita: Na Vápenci		Zpracoval:		Lukáš Mašek				
Zdůvodnění: Odsouhlaseno na KD		Zpracováno dne:		13.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková Hmotnost (t)	Celkem
1		Oplechování komínu - lemování řs.330mm z TiZn vč.tmelení	mb	2,4	250	600,0 Kč		
2		Lemovací lišta střechy z TiZn řs.150mm vč.příponek	mb	39	255	9 945,0 Kč		
3		Oplechování odvětrávacích hlavíc VZT na " jižní straně " - kasilky	ks	2	3070,5	6 141,0 Kč		
4	764510550	plechování parapetu z TiZn řs.330mm	mb	1,4	395	553,0 Kč		
		Celkem vícepráce č.14 bez DPH				17 239 Kč		




<b>KONSTRUKTIVA BRANKO a.s.</b>		<b>Vícepráce č. 15</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4	
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice		
Druh stavby:	D+M zahradního kohoutu	Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.		
Likalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek		
Zdůvodnění:	Požadavek z KD č.36	Zpracováno dne:	6.9.2011		


Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
1	722224153	Zahradní nezámrzný kohout KEMPER Dn 20	ks	1	3921,00	3921,00	
2	722224170	Nástavec KEMPER 30-120 mm	ks	2	806,00	1612,00	
3	722173232	Potrubí plastové PPr-80 Dn20 Pn 20	bm	1	213,00	213,00	
4	722232123	Kulový kohout RD 320 Dn 20	ks	1	492,00	492,00	
5	722190401	Připojovací kus PPr DG Dn 20/3/4"	ks	3	104,00	312,00	
6	722173541	Tvarovka PPr Dn 20 (soubor)	ks	1	324,00	324,00	
7	722225900	Montáž KEMPER Dn 20 (soubor)	ks	1	636,00	636,00	
8	953945162	Vrtání prostupu průměr 32 mm	ks	1	428,00	428,00	
9	99000001	Zpětné zacištění (zedník/obkladač)	hod	4	220,00	880,00	
		<b>Celkem vícepráce č.15 bez DPH</b>				<b>8 818,00 Kč</b>	




<b>KONSTRUKTIVA BRANKO a.s.</b>		<b>Vícepráce č. 16</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4	
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice		
Druh stavby:	Přemístění hydrantu	Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.		
Likalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek		
Zdůvodnění:	Schváleno na KD 39	Zpracováno dne:	6.9.2011		

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
1		Koleno přírubové 90° tvar. litina Q 100 PN 10/16 - T	ks	2,00	2 577,00	5 154,00	
2		Těsnění přír. Gum. S vl. 100X160x4	ks	4,00	44,00	176,00	
3		Zemní práce, ruční výkop	m3	3,00	1 200,00	3 600,00	
4		Montáž	kpl	1,00	454,40	454,40	
		<b>Celkem vícepráce č.16 bez DPH</b>				<b>9 384,40 Kč</b>	

		<b>Vícepráce č. 17</b>		<b>KONSTRUKTIVA</b> Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4			
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice				
Druh stavby:	Snižení sklonu svahů na hřišti	Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.				
Likalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek				
Zdůvodnění:	Požadavek z KD č.36	Zpracováno dne:	6.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková a cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	115,0	54,00	6210,00	Jednotková Celkem
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepičnost	m3	115,0	15,00	1725,00	
3	162201101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	115,0	22,00	2530,00	
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	115,0	22,00	2530,00	
5	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	150,0	30,00	4500,00	
		<b>Celkem vícepráce č.17 bez DPH</b>				<b>17 495,00 Kč</b>	

		<b>Vícepráce č. 18</b>		<b>Konstruktiva Branko a.s.</b> Mikuleckého 1308 Praha 4			
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice				
Druh stavby:	Polepení skel bezp. fólií	Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.				
Likalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek				
Zdůvodnění:	Schwáleno na KD 40	Zpracováno dne:	22.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
1	O07	Bezpečnostní fólie	m2	8,12	700	5684	Jednotková Celkem
2	O08		m2	14,75	700	10325	
3	O11		m2	14,75	700	10325	
4	O12		m2	2,9	700	2030	
5	O13		m2	5,8	700	4060	
6	O17		m2	6,4	700	4480	
		<b>Celkem vícepráce č.18 bez DPH</b>				<b>36 904 Kč</b>	




Vícepráce č. **19**

Konstruktiva Branko a.s.  
Mikuleckého 1308  
Praha 4  
Město Černošice  
Konstruktiva Branko a.s.  
Lukáš Mašek  
30.8.2011

Název stavby: Mateřská Školka - Černošice  
Druh stavby: Redukční ventil  
Likalita: Na Vápenci  
Zdůvodnění: Schváleno na KD 40

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková Hmotnost (t)
1	722174025	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	2	358,00	716,00	Celkem
2	722174027	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	1	634,00	634,00	
3	prechodka	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	ks	2	476,94	953,87	
4	722232047	Kohout kulový chrom R250D 1 1/2" červený voda	ks	1	641,67	641,67	
5		Redukční ventil DN 64"	ks	1	1 550,00	1 550,00	
6		Montáž redukčního ventilu	ks	1	540,00	540,00	
7		Uchycení redukčního ventilu	ks	2	145,00	290,00	
8		Izolace PjPO DN 63/40	m	2	185,00	370,00	
		Celkem vícepráce č.19 bez DPH				5 696 Kč	





Vícepráce č. **20**

Konstruktiva Branko a.s.  
Mikuleckého 1308  
Praha 4  
Město Černošice  
Konstruktiva Branko a.s.  
Lukáš Mašek  
16.9.2011


Název stavby: Mateřská Školka - Černošice  
Druh stavby: Skladby balkonu dle detailu PD dlažba FORMELA na terče  
Likalita: Na Vápenci  
Zdůvodnění: Schváleno na KD


Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková Hmotnost (t)
		HSV součet					Celkem
		9 - Ostatní konstrukce a práce					
2	953921115	Dlažba betonová do terčů	kus	76,00	74,00	5624,00	
3	5924604100	Dodávka dlažby 400 x 400 x 50 mm	kus	76,00	65,00	4940,00	
4	5924601100	Podložky základní	kus	85,00	23,00	1955,00	
5	5924601101	Podložky vyrovnávací	kus	30,00	20,00	600,00	
6	953954510	Lišta lemovací, kotvená do desky balkonu, pozinkovaná	m	9,00	348,00	3132,00	
		PSV součet					
		711 - izolace proti vodě součet					
7	711192121	Izolace podkladní stěrkou Schönox	m2	12,39	375,00	4646,25	
8	711193121	Izolace balkonu stěrkou Schönox, vč. koutů a rohů	m2	12,39	402,00	4980,78	
9	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě burdov v do 12 m	tun	0,0380	350,00	13,31	
		Celkem vícepráce č. 20 bez DPH					

 <b>KONSTRUKTIVA BRANKO a.s.</b>		<b>Vícepráce č. 21</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4				
Název stavby: Mateřská Školka - Černošice		Objednatel:		Město Černošice				
Druh stavby: Fasádní práce uvnitř plastových anglických dvorků		Zhotovitel:		Konstruktiva Branko a.s.				
Likalita: Na Vápenci		Zpracoval:		Lukáš Mašek				
Zdůvodnění: Schváleno na KD 38		Zpracováno dne:		13.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)	
1		Fasádní práce uvnitř plastových anglických dvorků	kpl	11	1200	13200	Jednotkoá	Celkem
		<b>Celkem vícepráce č.21 bez DPH</b>				<b>13 200 Kč</b>		

 <b>KONSTRUKTIVA BRANKO a.s.</b>		<b>Vícepráce č. 22</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4	
Název stavby: Mateřská Školka - Černošice		Objednatel:		Město Černošice	
Druh stavby: Čistící zóny		Zhotovitel:		Konstruktiva Branko a.s.	
Likalita: Na Vápenci		Zpracoval:		Lukáš Mašek	
Zdůvodnění: Schváleno na KD 36		Zpracováno dne:		19.9.2011	

Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)	
1	386381110	Vytvoření betonového lože pro rohož, v dlažbě zámkové	kus	2,00	945,00	1890,00	Jednotkoá	Celkem
2	919726113	Rezání dlažby zámkové, tl. 60 mm, pro vložení rohože	m	8,40	149,00	1251,60		
3	953942421	Osazování ramů ocelových v podlahách 90 x 120 cm	kus	2,00	564,00	1128,00		
4	645131005	Dodávka rohožky atypické, s roštem z ocelových mřížek	kus	2,00	3980,00	7960,00		
5	59621111	Odpočet kladení zámkové dlažby tl. 60 mm	m2	-2,16	227,00	-490,32		
		<b>771 - Podlahy z dlaždic součet</b>						
6	771573131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	-1,08	425,00	-459,00		
7	771591102	Osazení lišty Al pro rohož zapuštěnou, do lepidla rohož	m	4,20	67,00	281,40		
8	194166220	Lišta Al profil pro rohož zapuštěnou ( GAPA )	m	4,20	315,00	1323,00		
9	55348244	Rohož CLEANWELL 90 x 120 cm ( GAPA )	m2	1,08	2560,00	2764,80		
		<b>Celkem vícepráce č.22 bez DPH</b>				<b>15 649 Kč</b>		


		<b>Vícepráce č. 23</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4 Město Černošice Konstruktiva Branko a.s. Lukáš Mašek 21.9.2011				
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice		Objednatel:	Město Černošice				
Druh stavby:	Doplnění okapových chodníků a geotextilie z jutové mřížoviny		Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.				
Likalita:	Na Vápenci		Zpracoval:	Lukáš Mašek				
Zdůvodnění:	Schváleno na KD 40		Zpracováno dne:	21.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková	Hmotnost (t)
1	451971112	Položení mřížoviny jutové s uchycením sponami	m2	111,00	98,30	10911,30	Celkem	
2	6739032501	Dodávka geotextilie z jutové mřížoviny	m2	122,00	73,20	8930,40		
3	564261117	Podklad nebo kryt z pranych říčních oblázků tl 200 mm	m2	5,50	297,00	1633,50		
4	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	12,00	133,00	1596,00		
5	592175230	obrubník 50x8x25 cm	kus	24,00	87,00	2088,00		
		<b>Celkem vícepráce č.23 bez DPH</b>				<b>25 159 Kč</b>		


		<b>Vícepráce č. 24</b>		Konstruktiva Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4 Město Černošice Konstruktiva Branko a.s. Lukáš Mašek 19.9.2011				
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice		Objednatel:	Město Černošice				
Druh stavby:	Lišta Al profil (zalkončení dlažby u výtahové šachty)		Zhotovitel:	Konstruktiva Branko a.s.				
Likalita:	Na Vápenci		Zpracoval:	Lukáš Mašek				
Zdůvodnění:	Schváleno na KD		Zpracováno dne:	19.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Jednotková	Hmotnost (t)
1	194166220	Osazení Al lišty	m	7,80	315,00	2457,00	Celkem	
		<b>Celkem vícepráce č.24 bez DPH</b>				<b>2 457 Kč</b>		

**Příloha č. 2**

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR MĚNĚPRACÍ



		<b>Méněpráce č. 25</b>		Konstrukтива Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4			
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice				
Druh stavby:	Zakládací lišta KZS	Zhotovitel:	Konstrukтива Branko a.s.				
Lokalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek				
Zdůvodnění:	Schváleno na KD 36	Zpracováno dne:	19.7.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
77	622751320	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 103 mm	m	104,325	-150	-15 649	Jednotkoá Celkem
		<b>Celkem méněpráce č.25bez DPH</b>				<b>-15 648,75 Kč</b>	

		<b>Méněpráce č. 26</b>		Konstrukтива Branko a.s. Mikuleckého 1308 Praha 4			
Název stavby:	Mateřská Školka - Černošice	Objednatel:	Město Černošice				
Druh stavby:	Finální povrchová úprava opěrné stěny	Zhotovitel:	Konstrukтива Branko a.s.				
Lokalita:	Na Vápenci	Zpracoval:	Lukáš Mašek				
Zdůvodnění:	Schváleno na KD 40	Zpracováno dne:	21.9.2011				
Č.p.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Hmotnost (t)
1	622471116	Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s disperzní přísadou	m2	-86,99	93	-8090,07	Jednotkoá Celkem
		<b>Celkem méněpráce č.26bez DPH</b>				<b>-8 090,07 Kč</b>	